


СОГЛАСОВАНО:

Руководитель управления образования администрации города Ачинска

« _____ » _____ г. Г.М. Нефедова 2023г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в МБДОУ «Детский сад № 50»
Предписание № 182 от 22.10.2021г.

№ п/п	Содержание нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Наличие счета, сметы, дефектной ведомости, стоимость затрат (в ценах 2023г)	Срок исполнения, дата и № предписания	Выделены средства (сумма, год)	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1.	Монтаж наружной вертикальной пожарной лестницы выполнен с нарушениями требований ГОСТ. п.2 ч 1ст 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	1. Взятие КП на установку и поставку пожарной вертикальной лестницы. (выполнено) 2. Ходатайство в УО о внесении затрат в план бюджета на 2023г. (выполнено) 3. Заключение контракта с подрядчиком 4. Проведение работ по установке лестницы	КП на сумму 143700,00 заложено в бюджет на 2023-2024 год	Продлено до 15.07.2024, №182 от 22.10.2021г.	6	Зам.заведующего по АХР Е.И. Поспелова	8 Не выполнено
2.	Отсутствует второй эвакуационный выход с групповой ячейки первой младшей группы №1, расположенной в помещении № 11 на 1-ом этаже левого крыла здания. п.2ч1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	1. Взятие КП на поставку и установку крыльца металлического в комплекте с оконным и дверным блоком ПВХ. (выполнено) . 2. Ходатайство в УО о внесении затрат в план бюджета на 2023 год (выполнено) . 3. Заключение контракта с подрядчиком 4. Проведение работ по установке.	КП на сумму 276 000,00 заложено в бюджет на 2023-2024 год	Продлено до 15.07.2024, №182 от 22.10.2021г.		Зам.заведующего по АХР Е.И.Поспелова	Не выполнено

27.09.2023г.